

PROYECTO DE COGESTION PUCAMURO – JADAN

CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS.

INFORME.

Este proyecto será ejecutado en coordinación con la Prefectura del Azuay, El GAD Parroquial de Jaján y la Comunidad de Pucamuro.

Con fecha 2 de septiembre de 2015, el Gobierno Provincial del Azuay hace la entrega de los materiales para la ejecución del proyecto de cogestión con la comunidad de Pucamuro de la Parroquia Jaján para la construcción de las baterías sanitarias.

El lunes 28 de Septiembre se inician los trabajos de construcción de las baterías sanitarias, para lo cual se contrató a un Maestro albañil, y se pidió de la colaboración de 2 personas de la comunidad por día, para agilizar los trabajos.

Hasta la Fecha los trabajos se han avanzado en aproximadamente un 70% del total de la obra.

Para la construcción de las baterías sanitarias los aportes son:

PREFECTURA DEL AZUAY		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
500	UNIDADES	BLOQUE 20X40X15
18	PLANCHAS	ETERNIT 1.8X0.9
10	METROS CUBICOS	PIEDRA DE = 20CM
6	METROS CUBICOS	ARENA
4	METROS CUBICOS	GRAVA 1 ½
60	METROS CUADRADOS	CERAMICA
4	UNIDAD	INODOROS
2	UNIDAD	LAVAMANOS
70	SACO	CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO 1

GAD PARROQUIAL RURAL JADAN			
CANT.	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	COSTO TOTAL
2	UNIDAD	MALLAS NERVOMETAL	11.00
3	UNIDAD	VARILLAS 10 MM	23.36
3	UNIDAD	VARILLAS 8 MM	18.08
5	UNIDAD	VIGAS V5	83.38
5	UNIDAD	VARRILLAS DE 12 MM	56.32
3	UNIDAD	MALLAS ARMEX 1284	41.80
270	UNIDADES	BLOQUES DE 15CM	118.80
150	UNIDADES	BLOQUES DE 10CM	58.93

12	PLANCHAS	EUROLIT	123.21
200	UNIDADES	GANCHOS DE TECHO	14.29
200	UNIDADES	CAPUCHOS DE TECHO	7.14
10	MALLAS	NERVOMETAL	36.16
2	GALONES	PINTURA PARA TECHO EXTERIOR	33.04
2	GALONES	PINTURA DE PARED	11.61
1	SACO	BLANQUEADOR	7.81
1	GALONES	COLA PLASTICO	5.13
45	UNIDADES	TEJAS PARA CUMBAS	12.05
2	UNIDADES	URINARIOS	125.00
Subtotal			787.11
IVA 12%			94.45
TOTAL			881.56

COMUNIDAD DE PUCAMURO			
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	COSTO
2	GALONES	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL	21.88
11	LIBRAS	SUELDA 60 11 AGA	19.36
6	PLIEGOS	LIJA UNION HERRO 2" (50)	2.82
8	LITROS	DISOLVENTE LACA	9.20
2	UNIDAD	VALDE PLASTICO GALON	1.20
4	FUNDAS	WAIFE DE COLOR 1/2 LIBRA	4.44
4	LIBRAS	CLAVOS 2X12	2.28
12	UNIDADES	TABLAS DE ENCOFRADO	38.88
1	UNIDAD	TUBO DE 3" PLAST.	9.38
1	UNIDAD	KALIPEGA 250 CC	4.02
3	UNIDAD	TUBOS DE 4" PLAST.	37.50
4	UNIDAD	T DE 4" PLAST.	14.29
3	UNIDAD	CODO DE 4" PLAST.	10.71
4	UNIDAD	TUBOS DE 2" PLAST.	26.79
3	UNIDAD	T DE 2" PLAST.	4.02
8	UNIDAD	CODOS DE 2" PLAST.	12.86
3	UNIDAD	TUBOS DE 1/2" AGUA FRIAPLAST.	22.77
15	UNIDAD	CODO DE 1/2" IDRO3	8.04
15	UNIDAD	PERFIL DE ACERO	375.00
12	UNIDAD	CORREAS g	228.00
10	UNIDAD	TEFLONES	4.00
1	UNIDAD	CODO DE 4" PLAST.	4.00
6	UNIDAD	T DE 1/2"	4.20
1	UNIDAD	REDUCCION DE 4" A 2"	3.50
1	UNIDAD	CODO DE 3"	2.80
1	PERSONA	PAGO A ALBAÑIL	600.00
58	PERSONA	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	928.00
SUBTOTAL 12%			853.42
SUBTOTAL 0%			1546.50
IVA 12%			102.41
TOTAL			2502.33

Todos los datos recopilados en este informe son correspondientes a los trabajos ejecutados hasta el 30 de octubre de 2015.

Para constancia firman:



Sr. René Lucero Mora.
PRESIDENTE.
GAD PARROQUIAL JADAN



Sr. Luis Fajardo.
PRESIDENTE.
JUNTA DE AGUA POTABLE DE PUCAMURO.