

## PROYECTO DE COGESTION UZHOC – JADAN

### RECAPEO DE CANCHA DE USO MULTIPLE

#### INFORME

El 18 de noviembre de 2014, recibimos un oficio de Parte del Club Cerro Porteño de la Comunidad de Uzhoc, presidido por el Señor Juan Tenesaca, en el cual solicitan apoyo de parte del GAD JADAN para poder realizar un recapeo de la cancha de uso múltiple, indicando que el club aportaran con una contraparte valorada en USD 1500,00.

Días después se conversó con el dirigente del Club indicando que por el momento no es posible el apoyo, pero se tomará en consideración para el presupuesto del 2015.

A inicios del mes de marzo nuevamente recibimos la visita de los dirigentes del Club Cerro Porteño, en la cual acordamos brindarles el apoyo posible a El sábado 4 de abril se inician los trabajos de picado de la cancha.

El sábado 11 se realiza la colocación de la malla

El sábado 18 se funde la cancha

El martes 21 se realiza el corte y breado.

El sábado 25 se realizan las zanjas de desagüe alrededor de la cancha.

Mediante oficio de fecha 30 de abril de 2015, presentan otro oficio al GAD Parroquial de Jádán solicitan se les colabore con material: grava, arena, piedra, cemento, y aditivo para secado rápido, indicando que dichos materiales se utilizaran en diferentes trabajos urgentes que se necesitan para la comunidad de Uzhoc.

Para el Recapeo de la cancha el aporte fue:

PREFECTURA DEL AZUAY		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
250	QUINTALES	CEMENTO
30	METROS CUBICOS	GRABA
20	METROS CUBICOS	ARENA

GAD PARROQUIAL RURAL JADAN			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
4	GALONES	ADITIVOS SIKA PLASTOKRETE	25.00
4	KG	ADITIVOS SIKA PLASTOKRETE	6.26
1	UNIDAD	ESCOBA	2.23
8	METROS CUBICOS	ARENA	180.00
8	METROS CUBICOS	PIEDRA	323.60
<b>Subtotal</b>			<b>537.09</b>
<b>IVA 12%</b>			<b>64.45</b>
<b>TOTAL</b>			<b>601.54</b>

CLUB CERRO PORTEÑO			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO
1	ROLLO	BANDA PLASTICA PELIGRO	10.38
6	GALONES	SIKA PLASTOCRETE	30.80
2	UNIDAD	ALQUILER DE CONCRETERA	80.00
3	UNIDAD	TRANSPORTE CONCRETERAS	50.00
30	UNIDAD	TABLAS DE ENCONFRADO	96.00
4	CAJAS	CLAVOS DE ACERO 2"	22.08
368	UNIDADES	CLAVOS DE ACERO 2"	20.61
40	PLANCHAS	MALLAS ARMEX 15X15M 4.2MM	916.50
10	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE 1.25MM.	5.71
2	LIBRAS	CLAVOS	1.14
1	LIBRA	CLAVOS 3"	1.10
3	LIBRAS	CLAVOS 2"	3.00
100	METROS	CABLE SOLIDO	71.68
2	UNIDAD	VIDRIO PROTECTOR SOLDADURA	2.00
1	UNIDAD	LAPIZ BICOLOR	0.30
4	LIBRAS	BREA	6.00
1	1	REFRIGERIOS Y COMIDA	463.04
5	GALONES	DIESEL	5.40
16	GALONES	GASOLINA	25.00
101	PERSONAS	MANO DE OBRA	1616.00
<b>TOTAL</b>			<b>3426.74</b>

Todos los datos recopilados en este informe son correspondientes a los trabajos de recapeo de la cancha de la Comunidad de Uzhoc.

Para constancia firman:



Sr. René Lucero Mora.  
PRESIDENTE.  
GAD PARROQUIAL JADAN



Sr. Juan Tenesaca.  
PRESIDENTE.  
CLUB DEPORTIVO "CERRO PORTEÑO DE UZHOC".